

亀山園地整備事業（モノレール整備）・亀山魅力向上事業 工事進捗状況

予算区分	工事名	受注者	契約工期 (予定時期)	状況 (予定時期)	工事概要
亀山園地整備事業（モノレール整備）					
R4	駐車場駅舎建設工事	(株)みちのく 建設工業	R6.3.12～ R6.12.25	(8月着工予定)	駐車場駅舎の建設を行うもの。 構造：鉄骨造平屋建て 建築面積：93.94㎡ 延床面積：79.74㎡
R5	レストハウス改修工事	(有)米倉建設	R6.3.12～ R6.8.30	6月上旬着工	第1・第2レストハウスの外部塗装工事を行うもの。 塗装面積：690㎡
R4・R5	土木基礎工事（その1）	(株)坂口組	R6.3.7～ R7.3.31	6月下旬着工	モノレール施設の基礎工事を行うもの。 作業土工、基礎工、基礎杭工、法面工、アンカー工、仮設道路工、 準備工（樹木伐開）
R5	モノレール施設工事 （その1）	(株)嘉穂製作所	R6.3.7～ R7.3.31	3月着工	モノレール施設整備の工事を行うもの。 ・車両本体製作 車両使用：20人乗り2両編成 製作範囲：駆動部の み製作 ・軌条設備製作 製作区間：支柱No.1～57 ・プラットフォーム設備製作 ・据付工事 据付区間：支柱No.1～7
R6	山頂駅舎建設工事	未	(R6)	(12月着工予定)	山頂駅舎の建設を行うもの。 構造：鉄骨造平屋建て 建築面積：35.49㎡ 延床面積：36.14㎡
R6	モノレール施設工事 （その2）	未	(R6.9)	(9月着工予定)	モノレール施設整備の工事を行うもの。 ・車両本体製作 車両仕様：20人乗り2両編成 製作範囲：キャビン 及び駆動部カバー ・軌条設備製作 製作区間：支柱No.58～79 ・プラットフォーム設備設置工事 ・据付工事 据付区間：支柱No.7～79
R6	土木基礎工事（その2）	未	(R6.9)	(9月着工予定)	モノレール施設の基礎工事を行うもの。 法面工、アンカー工、側溝工、防草シート工、仮設工
R6	電気設備工事	未	(R6)	(調整中)	モノレール施設の高圧受電設備の設置工事を行うもの。 ※拡張駐車場内に設置
R6	駅舎付帯施設建設工事	未	(R6)	(調整中)	山頂部に軽飲食を提供する店舗及びトイレ施設を建設するもの。 ・カフェスタンド 構造：木造平屋建て 面積：11.25㎡程度 ・トイレ施設 構造：木造平屋建て 面積：4.84㎡程度
亀山魅力向上事業					
R5	駐車場拡張工事	未	(R6.9)	(9月着工予定)	駐車場の拡張整備工事を行うもの。 駐車場：1384㎡ 駅前広場：114㎡
R6	テラス整備工事	未	(R6.12)	(調整中)	亀山のメインテラスとなる大型のテラスを新設するもの。 面積：400㎡程度
R7予定	駐車場トイレ建設工事	未	(R7)	(調整中)	既存駐車場にトイレ施設を建設するもの。 構造：木造平屋建て 面積：40㎡程度
R7予定	駐車場テラス整備工事	未	(R7)	(調整中)	駐車場駅舎に隣接して休憩テラスを建設するもの。 面積：80㎡程度
R7予定	遊歩道整備工事	未	(R7)	(調整中)	老朽化した山頂部の遊歩道を再整備するもの。 L=50m
R7予定	遊具設置工事	未	(R7)	(調整中)	山頂部に遊具を設置するもの。 ブランコを想定しており、設置場所によってはテラスを整備し、そ の上にブランコを設置。