

防災集団移転事業の進捗状況(令和3年7月31日現在)

1. 宅地引き渡し状況及び住宅着工状況

【1回目の工事発注地区】

団地名	整備 区画	申込 戸数	住宅着 工戸数	うち完成 戸数	引渡し開始 年月	空き 区画
協議会型						
1 舞根2区	25	25	25	25	H27.3	0
2 大沢A	30	28	28	28	H27.3	2
3 大沢B	17	17	17	17	H26.8	0
4 長磯浜	64	64	64	64	H27.6	0
5 登米沢	6	6	6	6	H26.3	0
6 小泉町	65	58	58	58	H27.6	7

【2回目の工事発注地区】

団地名	整備 区画	申込 戸数	住宅着 工戸数	うち完成 戸数	引渡し開始 年月	空き 区画
協議会型						
1 只越	12	12	12	12	H27.3	0
2 小鯖	8	8	8	8	H27.7	0
3 舞根1区	20	20	20	20	H27.9	0
4 大浦	25	25	25	25	H27.10	0
5 梶ヶ浦	20	20	20	20	H26.10	0
6 小々汐	12	12	12	12	H26.10	0
7 浪板2区	19	19	19	19	H28.3	0
8 波路上内田 (内田)	5	5	5	5	H27.4	0
波路上内田 (杉ノ下)	5	5	5	5	H27.11	0
9 波路上杉の下	5	5	5	5	H27.4	0
10 松崎前浜	14	14	14	14	H27.4	0
11 最知川原	6	6	6	6	H27.10	0
12 大谷向山	10	10	10	10	H27.3	0
13 赤岩小田	5	5	5	5	H27.4	0
14 松崎浦田	35	35	35	35	H28.3	0
15 松崎浦田第二	7	7	7	7	H28.3	0
16 本吉津谷	5	5	5	5	H27.4	0
17 小泉東	11	11	11	11	H26.11	0
18 小泉浜	5	5	5	5	H26.10	0

【3回目の工事発注地区】

団地名	整備 区画	申込 戸数	住宅着 工戸数	うち完成 戸数	引渡し開始 年月	空き 区画
協議会型						
1 鮎立	6	6	6	6	H28.3	0
2 笹が陣	9	9	9	9	H28.9	0
3 宿	10	10	10	10	H28.5	0
4 大谷	36	36	36	36	H28.3	0
"(野々下)	4	4	4	4	H27.10	0
5 松崎丸森	5	5	5	5	H27.3	0
6 浪板1区	17	17	17	17	H28.3	0
7 浪板1忍沢	7	7	7	7	H27.8	0
8 最知川原第2	13	13	13	12	H28.3	0
9 津谷大沢	7	7	7	7	H27.5	0
10 面瀬	29	29	29	29	H28.3	0
11 田尻	6	6	6	6	H27.4	0
12 大谷第2 (大谷前浜)	3	3	3	3	H27.8	0
"(長根台)	4	4	3	3	H28.6	0
"(大谷南)	6	6	6	6	H27.8	0
"(日門)	7	7	7	7	H28.3	0
13 浦の浜	7	7	7	7	H28.4	0
市誘導型						
14 南気仙沼	12	12	11	11	H31.1	0
鹿折北	52	52	51	51	H28.3	0
九条四反田	22	22	22	22	H27.10	0
九条	15	15	15	15	H27.4	0
赤岩杉ノ沢	67	67	67	67	H28.4	0
松岩北	56	56	56	56	H28.3	0
松岩南	7	7	7	7	H27.7	0
面瀬	23	23	23	23	H28.3	0
所沢	41	41	41	41	H27.7	0
合計	907	898	895	894	907	9

99.0% 98.7% 98.6% 100.0%

2. 住宅未着工の理由について

- ・金融機関と融資の相談中のため 0件
- ・建築着手時期まで時間があるため 3件
- ・直近の申込みのため 0件
- ・建築プラン等の検討中のため 0件

計 3件