

第12回気仙沼市震災復興推進会議資料（平成27年1月13日開催）

東日本大震災特別委員会資料（8）

平成26年11月11日
産業部水産基盤整備課
建設部計画・調整課
建設部土木課

防潮堤の整備計画について

1 市管理漁港における防潮堤整備計画の進捗状況について（H26.10.31現在）

管理者	海岸箇所数	防潮堤の高さ		復旧位置				高さ・復旧位置概ね合意した海岸	進捗状況 (H26.10.31現在)
		L1復旧	原形復旧	前出し	現状	引き堤	調整中		
気仙沼市	C漁港海岸 25	33	6	4	7	28	0	23	工事着手：3箇所
計		(重複有り)		(重複有り)				92%	

(1)事業進捗状況(25漁港39箇所)

	L1防潮堤		原形復旧		備考
	漁港数	箇所数	漁港数	箇所数	
①業務(工事)未発注	6	6	2	2	原形復旧：工事対象とする
②業務(工事)発注準備	4	4	1	1	原形復旧：工事対象とする
③測量調査	2	2	0	0	
④概略設計	10	11	0	0	
⑤詳細設計	8	10	0	0	
⑥工事施工	0	0	3	3	
計	24	33	6	6	
	(重複有り)		(重複有り)		

2 国・宮城県管理の海岸防潮堤整備計画について（H26.10.31現在）

管理者	海岸箇所数	防潮堤の高さ		復旧位置				高さ・復旧位置概ね合意した海岸	進捗状況 (H26.10.31現在)
		L1復旧	原形復旧	前出し	現状	引き堤	調整中		
宮城県気仙沼振興事務所南三陸支所	A農地海岸 8	0	8	0	8	0	0	8	工事着手：8箇所 (内完了：3箇所)
宮城県気仙沼振興事務所水産漁港部	B漁港海岸 13	12	1	1	4	8	0	8	
宮城県気仙沼土木事務所	D建設海岸 24	17	10	10	13	6	0	19	工事着手：13箇所
	E港湾海岸 4	4	1	1	2	1	0	4	工事着手：2箇所
宮城県気仙沼振興事務所農林振興部	F治山施設 6	1	5	0	6	0	0	5	工事着手：1箇所
宮城北部森林管理署一林野庁	G治山施設 7	7	0	4	0	4	0	7	工事着手：1箇所 (内完了：1箇所)
計	(1) 62	41	25	16	33	19	0	(2) 51	
		(重複有り)		(重複有り)				68 (2)/(1) 82%	

※防潮堤の高さ及び復旧位置案は1つの海岸で複数の形態があるため合計値が異なります。

※高さ・復旧位置について概ね合意した海岸は、各管理者が設置方針案を地元で説明し、測量設計及び工事着手している海岸です。

※気仙沼漁港を7海岸((1)梶ヶ浦、(2)小々汐、(3)大浦、(4)浜町、(5)内湾、(6)港町・魚市場、(7)前浜)に分割し計上した。

※亀山磯草地先海岸を4海岸((1)外浜1、(2)外浜2、(3)葡萄沢、(4)磯草)に分割し計上した。

※治山施設三島海岸(林野庁管理)は、事業実施において建設海岸(県気仙沼土木事務所管理)に変更予定です。

市管理漁港 防潮堤整備計画 進捗状況

H26.10.31現在

管理者	No	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	施設の高さ(T. P)			位置 現状 前出し 引き堤	合意状況	現在の進捗状況		備考
				被災前 現況高 (m)	被災後 計画高 (m)	L1 原形 その他					
気仙沼市	1	大沢(唐桑)漁港	291.4	4.62	8.00	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	災害
	2	館漁港	100.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	3	岩井沢漁港	120.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	4	載鈎漁港	100.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	5	小田浜漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし
	6	只越漁港	151.1	6.12	11.30	L1	引き堤	○	詳細設計	用地境界立合い済み	災害
			80.0	—	11.30	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.12発注予定	新規
	7	金取漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし
	8	石浜(唐桑)漁港	438.0	—	11.30	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	後浜・砂子浜・高石浜 新規
	9	馬場(唐桑)漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし
	10	笹浜漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし
	11	滝浜(唐桑)漁港	60.0	—	11.30	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規
	12	長浜漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし
	13	津本漁港	80.0	—	11.20	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	14	神止浜漁港	85.0	4.40	4.40	原形	現状	○	工事施工	H26.11完成	災害
			80.0	—	11.20	L1	引き堤	○	業務未発注	高さについて検討中	新規
	15	宿舞根漁港	440.6	3.50	9.90	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	浦災害
			503.8	3.20	9.90	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	藤浜北災害
			798.6	3.20	9.90	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	藤浜南災害
			257.7	2.6~3.2	2.6~3.2	原形	現状	○	工事施工	H26.12完成	実吉・西舞根貝浜災害
			165.0	—	9.90	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	宿浦 新規
			100.0	—	9.90	L1	引き堤	○	業務未発注	隣接事業と調整中	舞根 新規
	16	鶴ヶ浦漁港	774.7	2.46	9.90	L1	現状	○	概略設計	高さについて検討中	災害
			238.2		2.50	原形	現状	○	工事発注準備	H26.12発注予定	災害
			250.0	—	9.90	L1	引き堤	○調整中	業務未発注	高さについて検討中	新規
	17	川原漁港	201.9	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	千岩田災害
			918.00	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	川原災害
	18	杉ノ下漁港	160.0	—	9.80	L1	引き堤	○	測量調査	計画案 作業中	新規
	19	磯草漁港	250.0	—	7.00	L1	引き堤	未	業務未発注	隣接事業と調整中	新規
	20	長崎漁港	80.0	—	11.80	L1	引き堤	未	業務未発注	隣接事業と調整中	新規
	21	横沼漁港	324.2	5.10	5.10	原形	現状	○	工事施工	H27.3完成	災害
120.0			—	7.00	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規	
22	駒形漁港	291.2	4.50	7.00	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	災害	
23	要害漁港	293.5	4.10	7.00	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	浅根 災害	
		273.1		4.10	原形	現状	○	工事未発注	浅根防潮堤と一括発注予定	要害 災害	
		200.0	—	7.00	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	要害 新規	
24	大谷漁港	260.0	4.20	9.80	L1	引き堤	○調整中	概略設計	シミュレーション検討中	新規	
25	前浜漁港	120.0	—	9.80	L1	引き堤	○調整中	業務未発注	地元案 検討中	新規	
26	赤牛漁港	150.0	—	9.80	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規	
27	大沢(津谷)漁港	200.0	—	9.80	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規	
28	土台磯漁港	80.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事未発注	隣接工事と調整中	災害	
29	二十一浜漁港	200.0	—	14.70	L1	引き堤	○	測量調査	計画案作成中	新規	
30	今朝磯漁港	—	—	—	—	—	—	—	—	整備計画なし	
31	蔵内漁港	350.0	—	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	蔵内 新規	
		150.0	—	9.80	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	草木沢 新規	

○地区海岸数 31

○整備地区海岸数 25

○合意地区海岸数 23

○未合意地区海岸数 2

国・県の防潮堤整備計画の復旧状況

2014.10.31現在

管理者	No	地区海岸名	堤防護岸概算延長(m)	施設の高さ(T、P)			位置 現状 前出し 引き堤	合意 状況	進捗状況	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 計画高 (m)	L1 原形 その他					
宮城県 気仙沼振興事務所 南三陸支所	A1	中井地(神止)	734.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
	A2	中の浜	162.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
	A3	社松	159.0	4.20	4.20	原形	現状	○	工事着手		
	A4	船尻	128.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
	A5	鶴ヶ浦(三の浜)	489.0	3.00	3.00	原形	現状	○	完了		
	A6	田の尻	281.0	4.00	4.00	原形	現状	○	完了		
	A7	横沼	122.0	4.50	4.50	原形	現状	○	完了		
	A8	登米沢	813.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
宮城県 気仙沼振興事務所 水産漁港部	B1	鮎立漁港	634.0	2.42	8.10	L1	引き堤	○	詳細設計		
	B2	小鯖漁港	700.0	2.37	9.90	L1	引き堤	未	調査測量	新規	
	B3	気仙沼漁港 (1)梶ヶ浦	195.0	2.80~3.70	7.20	L1	引き堤	○	測量設計		
		気仙沼漁港 (2)小々汐	633.0		2.80	原形	現状	○	測量設計		
		気仙沼漁港 (3)大浦・浪板	3,342.0		7.2~5.0	L1	現状	未	調査測量	新規(一部) 浪板地区は合意	
		気仙沼漁港 (4)浜町	708.0		5.00	L1	現状	○	測量設計		
		気仙沼漁港 (5)内湾	515.0		—	5.10	L1	引き堤	○	測量設計	新規
		気仙沼漁港 (6)港町・魚市場前	1,985.0		—	5.00	L1	現状	未	調査測量	新規
		気仙沼漁港 (7)前浜	590.0		3.11	7.20	L1	引き堤	○	測量設計	
	B4	浦の浜漁港	1,706.0	3.11	7.80	L1	引き堤	未	調査測量	新規	
	B5	松岩漁港	671.0	3.12	7.20	L1	引き堤	○	測量設計		
	B6	波路上漁港	2,500.0	4.52	7.20	L1	前出し	○	測量設計 測量設計	新規(一部)	
	B7	日門漁港	83.0 485.0	—	9.80	L1	引き堤	未	調査測量	新規	
宮城県 気仙沼土木事務所	D1	荒谷前	217.0	5.50	11.30	L1	前出し	○	工事着手		
	D2	稲村浜	238.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
	D3	後馬場	230.0	6.10	11.30	L1	引き堤	○	工事着手		
	D4	高石浜	116.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手		
	D6	西舞根貝浜	250.0	3.20	3.20	原形	現状	○	工事着手		
	D8	田の浜	78.0	2.50	9.90	L1	現状	○	発注準備		
	D9	日向貝	285.0	3.20	3.20	原形	現状	○	工事着手		
	D10	片浜	754.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手		
	D11	千岩田	357.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手		
	D12	台の沢	283.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手		
	D13	最知	732.0	4.00	7.20	L1	前出し	○	工事着手		
	D14	岩井崎	109.0	5.00	9.80	L1	現状	未	調整中		
	D15	杉の下	15.0	3.90	9.80	L1	現状	○	発注準備		
	D16	亀山磯草(1)	164.0 171.0	3.00	7.00 3.20	L1 原形	前出し 現状	○	発注準備		
		亀山磯草(2)	112.0	3.20	3.20	原形	現状	○	発注準備		
		亀山磯草(3)	334.0	3.20	3.20	原形	現状	○	発注準備		
		亀山磯草(4)	258.0	3.20	3.20	原形	現状	未	調整中		
	D17	磯草	263.0	4.50	7.00	L1	前出し	未	調整中		
	D18	高井浜大向	724.0 381.0	4.50	7.00 4.50	L1 原形	前出し 引き堤 現状	○	工事着手		
	D19	中沢	490.0 226.0	4.50	7.00 4.50	L1 原形	前出し 現状	○	工事着手		
	D21	沖の田	188.0	3.90	9.80	L1	前出し 引き堤	○	工事着手		
	D22	(1)大谷	180.0	4.20	9.80	L1	引き堤	未	調整中	工事着手(人工リーフ)	
		(2)三島	600.0	4.25	9.80	L1	引き堤	未		林野庁から県事業へ移管	
D23	中島	200.0 800.0	5.50	14.70	L1	引き堤	○	発注準備 調整中	登米沢新規 工事着手(人工リーフ)		
宮城県 気仙沼土木事務所	E1	御崎港	143.6 171.0	4.49	11.20 11.20	L1 L1	引き堤	○	発注準備	下の浜 御崎・新規	
		気仙沼港 梶ヶ浦	456.6	2.82	7.20	L1	前出し	○		工事着手	
	E3	気仙沼港 小々汐	501.8	2.64	3.70	原形	現状	○	発注準備		
	E4	気仙沼港 朝日	1,513.1	3.19	7.20	L1	現状	○	工事着手		
宮城県 気仙沼振興事務所 農林振興部	F1	高石浜	40.0	6.20	6.20	原形	現状	○	完了		
	F2	田中浜	846.0	3.90	3.90	原形	現状	○	発注準備	気仙沼土木事務所 工事着手(人工リーフ)	
	F3	小田ノ浜	474.0	3.50	3.50	原形	現状	○	発注準備		
	F4	へノ浜	219.0	4.00	4.00	原形	現状	○	発注準備		
	F5	温浜	236.0	4.50	4.50	原形	現状	○	発注準備		
	F6	崎野	307.0	2.6~3.0	7.20	L1	現状	未	詳細設計		
林野庁 東北森林理局 宮城北部 森林管理署	G1	尾崎・千岩田	514.0	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	民有林	
	G2	岩井崎	1,164.0	3.50	9.80	L1	前出し 引き堤	○	詳細設計	民有林	
	G3	御伊勢浜	475.0	3.90	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	民有林	
	G4	沖ノ田	390.0	3.90	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	民有林	
	G5	野々下・沖ノ田	400.0	5.00	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	国有林	
	G6	野々下	131.8	3.80	9.80	L1	前出し	○	完了	国有林	
	G7	大谷(沼尻)	380.0	3.00	9.80	L1	前出し	○	詳細設計	国有林	
合計	53	62	34,752.9								

○地区海岸数 62 ○合意状況数 51 ○未合意数 11