

気仙沼市震災復興計画の実施状況（平成26年度下半期）について

1 趣旨

気仙沼市震災復興計画の実施段階において、事業の内容や進捗状況などを定期的に把握するとともに、課題を明らかにし、次の事業展開に生かす「計画策定→実施→評価→取組充実のサイクル」の考え方が重要であることから、庁内事業担当部・課レベルにおいて、実施状況のまとめと自己評価を行いました。

2 内容

調査の対象：復興計画に掲載した194の重点事業

調査の内容：事業ごとの平成26年度下半期（平成26年10月から平成27年3月まで）における実施状況及び進捗自己評価

調査の方法：「進行管理シート」により、各事業担当部・課で記載

調査の期間：平成27年4月

3 評価の区分及び単純集計

評価の区分：「復興の内容（質・量）」、「復興の速度」の2つの観点から実施状況を評価し、「総合評価」を加えました。

【評価の区分及び単純集計】 *（ ）内は平成26年度上半期分

ア 復興の内容（質・量）

S計画を上回る	A計画の想定通り	B計画を下回る	F完了
5 (5)	136 (138)	39 (37)	14 (14)

イ 復興の速度

S計画より早く進んでいる	A計画通りに進んでいる	B計画より遅れている	F完了
1 (1)	126 (129)	53 (50)	14 (14)

ウ 総合評価

S計画を上回る	A計画通り	B課題があるが前進	C問題あり	F完了
4 (4)	87 (99)	85 (75)	2 (2)	16 (14)

平成26年度下半期 事業実績調書（自己評価）

計画の柱	取組の方向	重点事業		復興の内容(質・量)	復興の速度	H26下半期総合評価	前回の比較	
		No.	事業名	自己評価	自己評価	自己評価		
第1節 市土基盤の整備	①市の土地利用方針の策定	1	市の土地利用方針の策定	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
	②地盤沈下による冠水地域の復興	2	被災市街地復興土地区画整理	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
		3	道路災害復旧・改良復旧等	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		4	土地の嵩上げ	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		5	地籍調査	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		6	三陸縦貫自動車道整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
	③交通網の整備	7	気仙沼大島架橋整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		8	主要地方道気仙沼唐桑線（唐桑最短道）整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		9	国道346号津谷道路（本吉バイパス）整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		10	道路整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		11	道路災害復旧・改良復旧等	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		12	都市計画道路整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		13	JR線の復興	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
		14	路線バスの運行	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		15	大島航路の運航	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		④海岸・河川施設の整備	16	海岸保全施設災害復旧・海岸堤防設置	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→
	17		河川災害復旧・河川堤防嵩上げ	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
	⑤安全な居住環境の整備		18	防災集団移転	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→
			19	移転住宅団地整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→
			20	災害公営住宅整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→
		21	木造住宅耐震化促進	B 計画を下回る	A 計画通り	B 課題あるが前進	↘	
	⑥下水道の整備	22	公共下水道施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		23	特定環境保全公共下水道施設災害復旧			F 完了	完了	
		24	漁業集落排水施設災害復旧			F 完了	完了	
		25	農業集落排水施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		26	都市下水路施設災害復旧	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
	⑦水道・ガスの整備	27	上水道施設の災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		28	上水道施設の災害復興	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		29	ガス事業のあり方検討	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
第2節 防災体制の整備	①地域防災計画の見直し	30	気仙沼市地域防災計画の見直し	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
	②津波対策の推進と防災体制の整備	31	防災行政無線施設・設備災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		32	災害情報の把握伝達システムの整備			F 完了	完了	
		33	潮位津波観測等災害復旧			F 完了	完了	
		34	災害時の広報体制	S 計画を上回る	A 計画通り	S 計画を上回る	→	
		35	緊急時の携帯電話の通話環境の改善			F 完了	完了	
		36	災害用備蓄倉庫・物資整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		37	道路整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		38	命を守ることを第一とした津波避難施設等の整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		39	指定避難場所（避難ビル含む）の見直し	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
		40	緊急時に備えた井戸水や小川の活用等	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		41	庁舎の自家発電設備整備等停電時対策	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		42	サーバのクラウド・コピュエーティング化の検討	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		43	防犯施設整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
	44	災害時要援護者対策の推進（防災のバリアフリー、高齢者・子ども・障害者の安全対策）	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↗		
	45	自動車による避難及び夜間における避難のあり方検討	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	46	災害に強い交通安全施設整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	47	最大レベルの津波に対応した防災活動のあり方の検討	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	③消防体制の整備	48	消防署等防災拠点施設整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		49	消防団施設等の復旧・整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↗	
		50	防災研修の充実	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		51	市民活動団体への支援	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		52	水門、陸閘等の閉扉の検討	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
	④防災学習の充実	53	鎮魂の森及び震災復興・防災記念公園整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		54	津波フィールドミュージアムの整備			F 完了	完了	
		55	防災学習の拠点づくり（防災学習のメッカづくり）	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		56	防災教育の充実	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↘	
		57	防災講座等の実施	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		58	防災アイデアコンクールの開催	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	

計画の柱	取組の方向	重点事業		復興の内容(質・量)		復興の速度		H26下半年総合評価	前回の比較
		No.	事業名	自己評価	自己評価	自己評価	自己評価		
第3節 産業再生と雇用創出	①持続可能な農林業の再生	59	農地・農業用施設災害復旧等	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		60	林道施設災害復旧	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		61	東日本大震災農業生産対策交付金	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		62	被災農家経営再開支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		63	災害廃棄物一次仮置き場用地の借上げ農地復旧	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↗		
		64	災害廃棄物二次仮置き場用地の借上げ予定農地復旧			F 完了	完了		
		65	園芸特産重点強化整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→		
		66	畜産経営推進	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		67	6次産業化推進整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		68	生産組織育成	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		69	森林環境整備推進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		②日本一活気溢れる水産都市の実現	70	気仙沼市魚市場整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
			71	トラクターミナル整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
			72	漁船漁業構造改革総合対策	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			73	漁船誘致促進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			74	気仙沼水産産業振興特区	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
			75	水産加工施設等復旧支援(水産加工施設復旧支援)	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
			76	水産加工施設等復旧支援(製氷冷凍施設等復旧支援)	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
			77	水産加工場等区画整理	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
			78	新規水産加工団地造成	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			79	東北漁業早期再開支援(岡本プロジェクト)			F 完了	完了	
			80	気仙沼地域HACCP工場認定・ブランド商品認証	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
			81	気仙沼漁港のナンバリング	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
			82	船舶用陸電施設の整備			F 完了	完了	
			83	みやぎの漁場再生	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			84	漁場生産力回復支援(海浜清掃)	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			85	漁港施設の復旧(第1種漁港施設等災害復旧)	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
			86	漁港拠点整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			87	漁港施設の復旧(県営漁港施設等災害復旧)	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
	88		共同利用漁船等復旧支援対策	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	89		養殖施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	90		養殖漁業総合対策	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
	91		水産加工施設等復旧支援(沿岸漁業施設等復旧)	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	92		さけ・ます生産地震災復旧支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	93		種苗生産施設整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
	94		水産研究機関等再整備・誘致	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	95		水産物高付加価値化推進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	③まちづくりを牽引する商工業の推進		96	仮設施設の整備及び貸与	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			97	中小企業振興資金・小企業小口資金融資あっせん	S 計画を上回る	S 早く進んでいる	S 計画を上回る	→	
			98	商店街復旧・復興支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
			99	新しい商店街づくり支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		100	事業所支援隊の派遣とプロフェッショナル人材の育成	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		101	食品・自動車・高度電子機械等産業の集積	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→		
		102	造船所集約及び機能高度化支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		103	石油備蓄施設復旧支援	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘		
		104	被災製造事業者再開支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		105	気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
		106	「道の駅」の復旧・整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		107	大島の交通・集客拠点(仮称)「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↘		
		108	物産振興関連団体の再編及び体制強化	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
		④地域資源の魅力を生かした観光の展開	109	観光戦略会議の設置と関連団体の組織強化支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
	110		自然公園園地等の整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	111		宿泊施設整備支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	112		観光看板等の再整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	113		コンベンション機能の整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	114		観光施設等の整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
	115		「道の駅」の復旧・整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	116		被災海水浴場の砂浜復元	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
	117		震災の教訓を活かした地域再生観光	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	118		食のまち観光物産推進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	119		産業観光の推進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	120		平泉世界遺産連携等広域観光推進	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	121		外国人観光客誘致促進	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→		
	122		観光イベント支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	123		誘客宣伝支援	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	124	ホヤぼーやプロジェクト	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→			
	125	ネーミングライツの活用	B 計画を下回る	B 遅れている	C 問題あり	→			
	126	観光関連学科の誘致	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→			
	127	JR新駅の周辺整備	B 計画を下回る	B 遅れている	C 問題あり	→			
	128	鎮魂の森及び震災復興・防災祈念公園整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→			
	129	三陸復興国立公園の整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→			

計画の柱	取組の方向	重点事業		復興の内容(質・量)		復興の速度		H26下半年総合評価	前回の比較	
		No.	事業名	自己評価	自己評価	自己評価	自己評価			
第3節 産業再生と雇用創出	⑤新たな産業の誘致と創出	130	工業団地の造成	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		131	企業誘致推進	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		132	食品・自動車・高度電子機械等産業の集積	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		133	コミュニティビジネス等支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		134	気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
		135	「道の駅」の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	136	大島の交通・集客拠点(仮称)「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↘	
	⑥雇用創出と人材育成	137	緊急雇用創出・ふるさと雇用再生特別基金	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		138	技能講習受講料助成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		139	次代を担う地域産業の人材育成支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↘
140		実業高校・高等技術専門学校存続	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
第4節 来都市(スマートシティ)の実現	①災害による廃棄物の迅速処理	141	災害等廃棄物処理					F	完了	完了
		142	漁港瓦礫等撤去	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		143	漁場生産力回復支援(海浜清掃)	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	②自然環境・景観の復元と保全	144	森林育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		145	温暖化防止間伐推進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		146	環境林型県有林造成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		147	十八鳴浜・九十九鳴き浜の維持・保全	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↗
		148	浄化槽設置補助	B	計画を下回る	A	計画通り	B	課題あるが前進	↗
		149	農地・農業用施設災害復旧等	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	③再生可能エネルギーの導入と環境未来都市(スマートシティ)の実現	150	公共施設CO2排出削減対策	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
151		新エネルギー設備導入支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
152		太陽光発電導入促進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
153		集団移転地エコタウン化	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
154		省エネルギー・コスト削減実践支援	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
155		エコタウン・環境未来都市(スマートシティ)構想策定	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
156		船舶用陸電施設の整備					F	完了	完了	
第5節 福祉・保健・医療の充実	①被災福祉施設の復旧と体制整備	157	被災高齢者福祉施設等の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	F	完了	完了
		158	被災障害福祉施設等の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↗
		159	被災保育所等の再建	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	②地域医療の再生と体制整備	160	災害拠点病院(市立病院)整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		161	市立本吉病院の再生	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
	③保健・医療・福祉・介護の連携強化	162	保健・医療・福祉・介護のネットワークづくり					F	完了	完了
		163	地域の連携・協力体制の充実	A	想定通り	A	計画通り	F	完了	完了
	④被災者の生活支援	164	被災地における介護保険対策	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		165	被災者の総合相談	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		166	被災者の健康づくり支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
167	被災した子育て世代の負担軽減と保育サービス等の充実	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→		
第6節 も育心環境ひと子の整備	①学校・社会教育施設の復旧と整備	168	学校施設等の復旧・再建	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		169	社会教育施設の復旧・再建	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	↘
		170	社会体育施設の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	②学校教育環境の整備	171	就学・学習支援の充実	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		172	防災教育の充実	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↘
	173	学校の適正配置	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↘	
	③文化財の復元と文化施設の復旧	174	被災文化財の修理・修復	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
175		文化施設の復旧	S	計画を上回る	A	計画通り	A	計画通り	↗	
176	大学・研究機関等との連携と誘致	S	計画を上回る	A	計画通り	S	計画を上回る	→		
第7節 地域コミュニティの形成支援 市民等との協働の推進	①コミュニティ基盤の整備	177	学校、地域、家庭でのコミュニティを支える人材育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		178	コミュニティ施設の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		179	情報通信基盤復旧・復興	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		180	災害情報の把握伝達システムの整備					F	完了	完了
	②新しいコミュニティの形成支援	181	仮設住宅での自治組織の設立・運営支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		182	生涯スポーツの推進	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		183	防災集団移転	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		184	移転住宅団地整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		185	災害公営住宅整備	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
		186	減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士のコミュニティづくり	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	③市民等との協働の推進	187	市民(自治組織)・NPO・企業等とのネットワークづくり	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
		188	市民活動団体への支援	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
		189	情報の共有体制づくり	S	計画を上回る	A	計画通り	S	計画を上回る	→
		190	支援団体情報データベース作成	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
191		広域的な交流・在住外国人の支援体制の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
192		社会イノベーター公志園決勝大会運営					F	完了	完了	
193		まちづくりの担い手育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
194		まちづくり会社の設立と運営	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	