

令和4年度に繰越した復旧・復興事業について

令和4年度に繰越した事業74件のうち、復旧・復興事業の件数・金額・進捗状況は次のとおりです。(令和4年5月末現在)

1 令和4年度に繰越した事業数及び繰越額

事業区分	事業数	繰越額(千円)
① 復興交付金事業	8	1,546,898
② 災害復旧事業	18	3,890,307
③ ①及び②以外の復興施策として実施している補助事業(復興枠)	5	5,202,512
④ 市単独事業	2	314,040
合 計	33	10,953,757

2 事業の進捗状況(A:完了, B:年度内完了見込み, C:年度内完了を目標)

(1) 一般会計

(単位:千円)

予算区分	進捗状況	件数	繰越額(ア)	支出負担 行為済額(イ)	イ/ア	支出済額(ウ)	執行率 (ウ/ア)
繰越明許費	A	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	B	5	1,101,684	871,543	79.1%	159	0.0%
	C	0	0	0	0.0%	0	0.0%
事故繰越し	A	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	B	14	9,471,999	8,771,440	92.6%	706,589	7.5%
	C	0	0	0	0.0%	0	0.0%

(2) 企業会計(水道・ガス)

(単位:千円)

予算区分	進捗状況	件数	繰越額(ア)	支出負担 行為済額(イ)	イ/ア	支出済額(ウ)	執行率 (ウ/ア)
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額	A	2	16,549	13,043	78.8%	13,043	78.8%
	B	10	289,713	220,387	76.1%	0	0.0%
	C	0	0	0	0.0%	0	0.0%
地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額	A	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	B	2	73,812	73,812	100.0%	0	0.0%
	C	0	0	0	0.0%	0	0.0%

(3) 合計((1)+(2))

(単位:千円)

	件数	繰越額(ア)	支出負担 行為済額(イ)	イ/ア	支出済額(ウ)	執行率 (ウ/ア)
合 計	33	10,953,757	9,950,225	90.8%	719,791	6.6%
うち A	2	16,549	13,043	78.8%	13,043	78.8%
うち B	31	10,937,208	9,937,182	90.9%	706,748	6.5%
うち C	0	0	0	0.0%	0	0.0%

3 災害復旧事業とその他の復興事業に係る政府の取り扱いについて

令和3年3月9日付けで閣議決定された『「第2期復興・創生期間」以降における復興の基本方針』において、ハード事業については次のとおり示されております。

(抜粋)

- ・ 公共インフラの整備等のハード事業については、第1期復興・創生期間内におおむね完了しているが、関連工事との調整などやむを得ない事情により期間内に未完了となる一部の事業については、期間内に計上された予算の範囲内で支援を継続する。
ただし第1期復興・創生期間内に未完了の災害復旧事業については、住民の安全・安心の確保等のために迅速に事業を完了させることが必要であることから、第2期復興・創生期間以降においても事業が完了するまでの間、支援を継続する。
- ・ 第1期復興・創生期間の終了をもって廃止となる東日本大震災復興交付金（以下「復興交付金」という。）については、事業の確実な終了に向けて所要の手続を行う。
- ・ 災害復旧事業及び復興交付金事業以外の復興施策として実施している社会資本整備総合交付金等のハード事業については、第1期復興・創生期間の終了をもって廃止され、同期間内に完了しない部分について、第2期復興・創生期間以降は、一般施策へ移行した上で、引き続き実施する。

※次ページ以降の表に、上記に該当する事業（①～③）及び市単独事業（④）の区分を記載しております。

(区分)

- ① 復興交付金事業
- ② 災害復旧事業
- ③ ①及び②以外の復興施策として実施している補助事業（復興枠）
- ④ 市単独事業（東日本大震災復興支援寄附基金などの基金や一般財源により実施する事業）

残された復旧・復興事業の進捗状況について【一般会計・繰越明許費】（令和4年5月末現在）

※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業、③復興幹、④市融

※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標
※イ/ア及び執行率（ウ/ア）は小数点第2位を四捨五入

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額 (ア)	支出真租 行為済額(円) (イ)	イ/ア	支出済額 (ウ)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	完了(予定) 年月	備考
1	2 総務費	1 総務管理費	地域公共ネットワーク支障移 転業務	④	6,600,000	0	0.0%	0	0.0%	B	R5.3	隣接する県防潮堤工事との調整に時間を要して いるが、令和5年3月完了予定である。
2	6 農林水産業費	3 水産業費	海岸保全施設整備事業	③	15,978,000	1,486,651	9.3%	0	0.0%	B	R5.3	・現在、3地区で事業を進めており、令和5年 3月完了予定である。 ・工事進捗率は、約20%である。
3	11 災害復旧費	2 水産施設災害 復旧費	漁港施設等災害復旧事業	②	14,345,000	8,531,274	59.5%	158,624	1.1%	B	R5.3	・令和4年5月までに1地区で事業が完了。 ・現在、3地区で事業を進めており、令和5年 3月完了予定である。 ・工事進捗率は、約25%である。
4	11 災害復旧費	3 公共土木施設 災害復旧費	市道等災害復旧事業 (東日本大震災)	②	1,062,635,000	861,525,500	81.1%	0	0.0%	B	R5.3	各路線及び河川について、隣接工事との調整等 により、時間を要しているが、令和5年3月完 了予定である。
5	11 災害復旧費	4 その他公共施 設・公用施設 災害復旧費	消火栓復旧事業	②	2,126,000	0	0.0%	0	0.0%	B	R4.12	消火栓(2基)復旧工事発注済みで令和4年12 月完了予定である。(ガス上下水道部が工事 発注し、完了後に負担金を支払う。)
合 計					1,101,684,000	871,543,425	79.1%	158,624	0.0%			
(再掲) 進捗状況別					1,101,684,000	871,543,425	79.1%	158,624	0.0%	B		

(進捗状況集計) A：完了 0件、B：年度内に完了予定 5件、C：年度内完了を目標 0件

残された復旧・復興事業の進捗状況について【一般会計・事故繰越し】（令和4年5月末現在）

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額 (円)	支出負担 行為済額(円)	イ/ア	支出済額 (円)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	完了(予定) 年月	備考
1	4	衛生費	2 清掃費	③	1,661,933,000	1,100,655,500	66.2%	0	0.0%	B	R5.3	・令和5年度の供用開始を目指し、建設工事を進めている。 ・工事進捗率は、約64%である。
2	6	農林水産業費	1 農業費	③	10,189,040	7,083,700	69.5%	0	0.0%	B	R4.10	・換地業務については、1工区が令和2年度に完了。 ・残り3工区は、令和4年度内に完了予定である。
3	6	農林水産業費	3 水産業費	③	3,333,419,111	3,333,419,111	100.0%	599,990,000	18.0%	B	R5.3	・現在、5地区で事業を進めており、令和5年3月完了予定である。 ・工事進捗率は、約60%である。
4	8	土木費	2 道路橋梁費	③	180,992,700	176,314,400	97.4%	0	0.0%	B	R4.6	・朝日町赤岩港線は令和4年5月に完成。(令和4年6月支払予定) ・本郷古町線は施工中であり、令和4年6月完成予定である。
5	8	土木費	2 道路橋梁費	①	18,950,700	18,950,700	100.0%	0	0.0%	B	R4.8	五駄樋北沢線が施工中であり、令和4年8月完成予定である。
6	8	土木費	2 道路橋梁費	①	35,768,500	35,768,500	100.0%	0	0.0%	B	R4.8	台ノ沢長平線が施工中であり、令和4年8月完成予定である。
7	8	土木費	4 都市計画費	①	147,068,420	147,068,420	100.0%	0	0.0%	B	R5.3	隣接する道路工事及び河川工事との調整等により時間を要しているもの、毎月調整会議を開催しており、令和5年3月完了予定である。
8	8	土木費	4 都市計画費	①	90,756,420	90,756,420	100.0%	0	0.0%	B	R5.3	・南気仙沼地区防災公園が施工中である。 ・隣接する道路工事及び河川工事との調整等により時間を要しているもの、毎月調整会議を開催しており、令和5年3月完了予定である。
9	8	土木費	4 都市計画費	①	1,081,594,505	953,606,768	88.2%	106,599,135	9.9%	B	R5.3	・潮見町赤岩五駄樋線と南町魚市場線が施工中である。 ・隣接する河川工事との調整等により時間を要しているもの、毎月調整会議を開催しており、令和5年3月完了予定である。
10	8	土木費	4 都市計画費	①	98,946,700	98,946,700	100.0%	0	0.0%	B	R4.9	1号公園整備工事が施工中であり、令和4年9月完了予定である。

※進捗状況 A：完了, B：年度内に完了予定, C：年度内完了を目標
※イ/ア及び執行率(ウ/ア)は小数点第2位を四捨五入

※区分 ①復興交付金事業, ②災害復旧事業, ③復興枠, ④市融

※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業、③復興料、④市融

※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標
※イ/ア及び執行率(ウ/ア)は小数点第2位を四捨五入

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額(ア) (円)	支出済額(イ) (円)	イ/ア	支出済額(ウ) (円)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	完了(予定) 年月	備考
1 1 10	教育費	6 保体体育費	社会体育施設整備事業	④	307,440,700	307,440,700	100.0%	0	0.0%	B	R4.10	・復興市民広場において、防球ネットは撤設済みで、コート部分は人工芝敷設のための舗装を施工中。完了後に人工芝を敷設予定。 ・コート部分完了後、陸上施設を施工し、秋に完了予定。
1 2 11	災害復旧費	2 水産施設災害復旧費	漁港施設等災害復旧事業	②	1,682,911,140	1,682,911,140	100.0%	0	0.0%	B	R5.3	・現在、2地区で事業を進めており、令和5年3月完了予定である。 ・工事進捗率は、約87%である。
1 3 11	災害復旧費	3 公共土木施設災害復旧費	市道等災害復旧事業 (東日本大震災)	②	818,839,222	818,518,022	100.0%	0	0.0%	B	R4.12	・各路線及び河川について、隣接工事との調整等により時間を要しているが、令和4年12月完了予定である。
1 4 11	災害復旧費	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	消火栓災害復旧事業	②	3,189,000	0	0.0%	0	0.0%	B	R4.12	・消火栓(3基)復旧工事発注済みで令和4年12月完了予定である。(ガス上下水道部が工事を発注し、完了後に負担金を支払う。)
合 計					9,471,999,158	8,771,440,081	92.6%	706,589,135	7.5%			
(再掲) 進捗状況別					9,471,999,158	8,771,440,081	92.6%	706,589,135	7.5%	B		

(進捗状況集計) A：完了 0件、B：年度内に完了予定 14件、C：年度内完了を目標 0件

残された復旧・復興事業の進捗状況について【水道事業会計・地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額】（令和4年5月末現在）

※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業

※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標
※イ/ア及び執行率(ウ/ア)は小数点第2位を四捨五入

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額(ア)	支出負担 行為額(円)	イ/ア	支出済額(ウ)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	完了(予定) 年月	備考
1	1	資本的支出	令和3年度 災害復旧事業補助 申請書作成業務	②	76,120,000	57,200,000	75.1%	0	0.0%	B	R4.9	・発注済み。 ・令和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約85%である。
2	1	資本的支出	夜道路川瀬・配水管推進工事	②	62,815,000	50,616,500	80.6%	0	0.0%	B	R4.8	・繰越工事については、全て発注済み。 ・河川災害復旧工事にあわせて施工しており、 令和4年8月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約70%である。
3	1	資本的支出	083災第030413001号(河原田一丁 目地内外)配水管布設替工事	②	38,629,000	35,219,250	91.2%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・街路整備工事にあわせて施工しており、令和 4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約80%である。
4	1	資本的支出	083災第030414001号(川口町一丁 目地内外)配水管布設替工事	②	22,848,000	19,378,700	84.8%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・市道災害復旧工事にあわせて施工しており、 令和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約75%である。
5	1	資本的支出	083災第030413002号(寺町一丁目 地内外)配水管布設替工事	②	14,390,000	11,876,700	82.5%	11,876,700	82.5%	A	R4.4	
6	1	資本的支出	083災第130406001号外(唐桑町断 立地内外)配水管布設替工事	②	18,840,000	16,497,800	87.6%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・防潮堤整備工事にあわせて施工しており、令 和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約85%である。
7	1	資本的支出	083災第060416001号(赤岩港地内 外)配水管布設替工事	②	2,159,000	1,166,000	54.0%	1,166,000	54.0%	A	R4.4	
8	1	資本的支出	083災第060411001号(二ノ浜地 内)配水管布設替工事	②	5,852,000	5,225,800	89.3%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・防潮堤整備工事にあわせて施工しており、令 和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約25%である。
9	1	資本的支出	083災第070417002号(松崎片浜地 内)配水管布設替工事(その 2)	②	12,243,000	10,021,000	81.9%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・市道災害復旧工事にあわせて施工しており、 令和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約25%である。
10	1	資本的支出	083災第150419001号(道路上瀬向 地内)配水管布設替工事	②	11,957,000	9,240,000	77.3%	0	0.0%	B	R4.9	・繰越工事については、全て発注済み。 ・市道災害復旧工事にあわせて施工しており、 令和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約40%である。

※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業

※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標
※イ/ア及び執行率(ウ/ア)は小数点第2位を四捨五入

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額(ア) (円)	支出負担 行済額(イ) (円)	イ/ア	支出済額(ウ) (円)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	備考
1 1	1 資本的支出	1 建設改良費	033区第060201002号(串桑町池地内)導・配水管布設替工事	②	18,581,000	15,137,650	81.5%	0	0.0%	B	・繰越工事については、全て発注済み。 ・河川災害復旧工事にあわせて施工しており、令和4年10月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約70%である。
1 2	1 資本的支出	1 建設改良費	033区第130406002号(串桑町上船立地内)配水管布設替工事	②	21,828,000	1,849,950	8.5%	0	0.0%	B	・繰越工事については、全て発注済み。 ・防潮堤整備工事にあわせて施工しており、令和5年2月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約20%である。
合 計					306,262,000	233,429,350	76.2%	13,042,700	4.3%		
(再掲) 進捗状況別					16,549,000	13,042,700	78.8%	13,042,700	78.8%	A	
					289,713,000	220,386,650	76.1%	0	0.0%	B	

(進捗状況集計) A：完了 2件、B：年度内に完了予定 10件、C：年度内完了を目標 0件

残された復旧・復興事業の進捗状況について【水道事業会計・地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額】（令和4年5月末現在）

※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業
 ※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標
 ※イ/ア 及び 執行率（ウ/ア）は小数点第2位を四捨五入

番号	款	項	事業名	区分	R4繰越額 (ア)	支出済額 (イ)	イ/ア	支出済額 (ウ)	執行率 (ウ/ア)	進捗 状況	完了 (予定) 年月	備 考
1	1	資本的支出	南町魚市場線配水管布設工 事	①	56,572,000	56,572,000	100.0%	0	0.0%	B	R4.10	<ul style="list-style-type: none"> ・街路整備工事にあわせて施工しており、令和4年10月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約85%である。
合 計					56,572,000	56,572,000	100.0%	0	0.0%			
(再掲) 進捗状況別					56,572,000	56,572,000	100.0%	0	0.0%	B		

残された復旧・復興事業の進捗状況について【ガス事業会計・地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額】（令和4年5月末現在）

番号	款	項	事業名	区分	※区分 ①復興交付金事業、②災害復旧事業				※進捗状況 A：完了、B：年度内に完了予定、C：年度内完了を目標 ※イ/ア及び執行率（ウ/ア）は小数点第2位を四捨五入			備考
					R4繰越額（ア）	支出済額（イ）	イ/ア	支出済額（ウ）	執行率（ウ/ア）	進捗状況	完了（予定）年月	
1	1	資本的支出	南町魚市場線街路整備事業地内ガス導管敷設工事（その3）	①	17,240,300	17,240,300	100.0%	0	0.0%	B	R4.9	<ul style="list-style-type: none"> ・街路整備事業に追隨しガス導管の敷設を進めており、令和4年9月までに完了する見込みである。 ・工事進捗は、約75%である。
合 計					17,240,300	17,240,300	100.0%	0	0.0%			
(再掲) 進捗状況別					17,240,300	17,240,300	100.0%	0	0.0%	B		