

東日本大震災調査特別委員会資料（8）

平成27年11月12日  
産業部水産基盤整備課  
建設部計画・調整課  
建設部土木課

防潮堤整備の進捗状況について

管理者	施設名	海岸数	復旧計画			進捗状況				
			復旧箇所数 (ア)	防潮堤の高さ		事業調整中	測量・概略・詳細設計中	発注準備中	工事施工中	工事完了
				L1	原形					
気仙沼市	C 漁港海岸	25	38	32	6	2	29	4	1	2
復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（市管理分）						5.3%	76.3%	10.5%	2.6%	5.3%
宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所	A 農地海岸	8	8	0	8	1	0	1	1	5
宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部	B 漁港海岸	13	13	12	1	0	9	0	4	0
宮城県気仙沼土木事務所	D 建設海岸	24	29	19	10	2	2	1	24	0
	E 港湾海岸	4	5	3	2	0	0	0	4	1
宮城県気仙沼地方振興事務所農林振興部	F 治山施設	6	6	1	5	0	0	4	1	1
林野庁東北森林管理局 宮城北部森林管理署	G 治山施設	7	8	8	0	0	7	0	1	0
小計		62	69	43	26	3	18	6	35	7
復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（国・宮城県管理分）						4.4%	26.1%	8.7%	50.7%	10.1%
合計		87	107	75	32	5	47	10	36	9
復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（全体）						4.7%	43.9%	9.4%	33.6%	8.4%

※ 防潮堤の高さ及び復旧位置は、1つの海岸で複数の形態があるため、地区海岸数と復旧箇所数の合計値が異なります。

※ 治山施設三島海岸（林野庁管理）は、事業を実施する建設海岸（県土木事務所管理）に計上しています。

防潮堤整備の進捗状況について (市管理漁港)

H27.10.31現在

管理者	No.			地区海岸名	堤防護岸延長 (m)	施設の高さ(T.P)			進捗状況	備考	
	海岸	復旧箇所	位置図			被災前現況高 (m)	被災後計画高 (m)	(L1) (原形)			
気仙沼市 (漁港海岸)	1	1	C1	大沢(唐桑)漁港	335.00	4.62	8.00	L1	詳細設計	詳細設計完了, 実施認可申請中	災害
	2	2	C2	館漁港	125.00		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	3	3	C3	岩井沢漁港	231.00		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	4	4	C4	載鈎漁港	212.00		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	5	5	C6	只越漁港(1) 唯越	151.10	6.12	11.30	L1	詳細設計	詳細設計完了, 実施認可申請中	災害
		6		只越漁港(2) 只越	115.00		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	6	7	C8	石浜(唐桑)漁港	466.80		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	後浜・砂子浜・高石浜 新規
	7	8	C11	滝浜(唐桑)漁港	80.00		11.30	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	8	9	C13	津本漁港	130.00		11.20	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	9	10	C14	神止浜漁港	88.00	4.40	4.40	原形	工事完了	H26.11完成	災害
		11			80.00		11.20	L1	概略設計	概略設計作業中	新規
	10	12	C15	宿舞根漁港(1) 藤浜南	278.60	3.20	9.90	L1	詳細設計	詳細設計作業中	災害
		13		宿舞根漁港(2) 藤浜北	156.00	3.20	9.90	L1	詳細設計	詳細設計作業中	災害
		14		宿舞根漁港(3) 浦	440.60	3.50	9.90	L1	詳細設計	詳細設計作業中	災害
		15		宿舞根漁港(4) 宿浦	112.80		9.90	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
		16		宿舞根漁港(5)(6) 実吉・西舞根貝浜	261.00	2.6~3.2	2.6~3.2	原形	工事施工中	H27.12完成予定	災害
	11	17	C16	鶴ヶ浦漁港	238.20	2.46	2.50	原形	工事発注準備中		災害
		18			961.80	2.46	7.60	L1	詳細設計	詳細設計作業中	災害
		19			200.00		7.60	L1	概略設計	概略設計作業中	新規
	12	20	C17	川原漁港	206.00	4.50	7.20	L1	工事発注準備中		災害
		21			955.00	4.50	7.20	L1	詳細設計	詳細設計完了, 実施認可申請中	災害
	13	22	C18	杉の下漁港	180.00		9.80	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	14	23	C19	磯草漁港	250.00		7.00	L1	事業調整中	隣接事業と調整中	新規
	15	24	C20	長崎漁港	80.00		11.80	L1	事業調整中	隣接事業と調整中	新規
	16	25	C21	横沼漁港	324.20	5.10	5.10	原形	工事完了	H27.10完成	災害
		26			163.00		7.00	L1	概略設計	概略設計作業中	新規
	17	27	C22	駒形漁港	291.00	4.50	7.00	L1	詳細設計	詳細設計完了, 実施認可申請中	災害
	18	28	C23	要害漁港(1) 要害	273.10	4.10	4.10	原形	工事発注準備中		災害
		29		要害漁港(2) 浅根	289.90	4.10	7.00	L1	詳細設計	詳細設計作業中	災害
		30		要害漁港(3) 要害	186.00		7.00	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	19	31	C24	大谷漁港	150.00	4.20	9.80	L1	概略設計	シミュレーション検討中	新規
	20	32	C25	前浜漁港	167.00		9.80	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	21	33	C26	赤牛漁港	290.00		9.80	L1	概略設計	概略設計作業中	新規
	22	34	C27	大沢(津谷)漁港	421.00		9.80	L1	概略設計	概略設計作業中	新規
	23	35	C28	土台磯漁港	80.00	4.50	4.50	原形	工事発注準備中		災害
	24	36	C29	二十一浜漁港	281.00		14.70	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
	25	37	C31	蔵内漁港	250.00		9.80	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規
		38		蔵内漁港(草木沢)	112.00		9.80	L1	詳細設計	詳細設計作業中	新規

防潮堤整備の進捗状況について (国・宮城県管理)

H27.10.1現在

管理者	No.			地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	施設の高さ(T.P)			進捗状況
	海岸	復旧 箇所	位置図			被災前 現況高 (m)	被災後 計画高 (m)	(L1) (原形)	
宮城県 気仙沼振興事務所 南三陸支所 (農地海岸)	1	1	A1	中井地(神止)	734.00	4.50	4.50	原形	工事完了
	2	2	A2	中の浜	162.00	4.50	4.50	原形	工事完了
	3	3	A3	社松	159.00	4.20	4.20	原形	事業調整中
	4	4	A4	船尻	128.00	4.50	4.50	原形	工事発注準備中
	5	5	A5	鶴ヶ浦(三の浜)	489.00	3.00	3.00	原形	工事完了
	6	6	A6	田の尻	281.00	4.00	4.00	原形	工事完了
	7	7	A7	横沼	122.00	4.50	4.50	原形	工事完了
	8	8	A8	登米沢	813.00	4.50	4.50	原形	工事施工中
宮城県 気仙沼振興事務所 水産漁港部 (漁港海岸)	9	9	B1	鮎立漁港	634.00	2.42	8.10	L1	測量・概略・詳細設計中
	10	10	B2	小鯖漁港	700.00	2.37	9.90	L1	測量・概略・詳細設計中
	11	11	B3	気仙沼漁港(1) 梶ヶ浦	195.00	2.80~ 3.70	7.20	L1	測量・概略・詳細設計中
	12	12		気仙沼漁港(2) 小々汐	633.00		2.80	原形	工事施工中
	13	13		気仙沼漁港(3) 大浦, 浪板	3342.00	7.2~5.0	L1	測量・概略・詳細設計中	
	14	14		気仙沼漁港(4) 浜町	708.00	5.00	L1	工事施工中	
	15	15		気仙沼漁港(5) 内湾	515.00	-	5.10	L1	工事施工中
	16	16		気仙沼漁港(6) 港町・魚市場前	1985.00	-	5.00	L1	測量・概略・詳細設計中
	17	17		気仙沼漁港(7) 前浜	590.00	3.11	7.20	L1	測量・概略・詳細設計中
	18	18	B4	浦の浜漁港	1706.00	3.11	7.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	19	19	B5	松岩漁港	671.00	3.12	7.20	L1	測量・概略・詳細設計中
	20	20	B6	波路上漁港	2500.00	4.52	7.20	L1	工事施工中
	21	21	B7	日門漁港	568.00	-	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
宮城県 気仙沼土木事務所 (建設海岸)	22	22	D1	荒谷前	217.00	5.50	11.30	L1	工事施工中
	23	23	D2	稲村浜	238.00	4.50	4.50	原形	工事施工中
	24	24	D3	後馬場	230.00	6.10	11.30	L1	工事施工中
	25	25	D4	高石浜	116.00	4.50	4.50	原形	工事施工中
	26	26	D6	西舞根貝浜	250.00	3.20	3.20	原形	工事施工中
	27	27	D8	田の浜	78.00	2.50	9.90	L1	工事発注準備中
	28	28	D9	日向貝	285.00	3.20	3.20	原形	工事施工中
	29	29	D10	片浜	754.00	3.10	7.20	L1	工事施工中
	30	30	D11	千岩田	357.00	3.10	7.20	L1	工事施工中
	31	31	D12	台の沢	283.00	3.10	7.20	L1	工事施工中
	32	32	D13	最知	732.00	4.00	7.20	L1	工事施工中
	33	33	D14	岩井崎	109.00	5.00	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	34	34	D15	杉の下	15.00	3.90	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	35	35	D16	亀山磯草(1)	164.00	3.00	7.00	L1	工事施工中
	36	36		亀山磯草(2)	171.00	3.00	3.20	原形	工事施工中
	37	37		亀山磯草(3)	112.00	3.20	3.20	原形	工事施工中
	38	38		亀山磯草(4)	334.00	3.20	3.20	原形	工事施工中
	39	39	D17	磯草	258.00	3.20	3.20	原形	工事施工中
	40	40			263.00	4.50	7.00	L1	工事施工中
	41	41	D18	高井浜大向	724.00	4.50	7.00	L1	工事施工中
	42	42			381.00	4.50	4.50	原形	工事施工中
	43	43			490.00	4.50	7.00	L1	工事施工中
	44	44	D19	中沢	226.00	4.50	4.50	原形	工事施工中
45	45	188.00			3.90	9.80	L1	工事施工中	
46	46	D21	沖の田	180.00	4.20	9.80	L1	事業調整中	
47	47			600.00	4.25	9.80	L1	事業調整中	
48	48	D22	(1)大谷 (2)(三島)	200.00	5.50	14.70	L1	工事施工中	
49	49			800.00					
宮城県 気仙沼土木事務所 (港湾海岸)	46	51	E1	御崎港(1) 下の浜	143.60	4.49	11.20	L1	工事施工中
	52	52		御崎港(2) 御崎	171.00		11.20	L1	工事施工中
	47	53	E2	気仙沼港 梶ヶ浦	456.60	2.82	2.99	原形	工事完了
	48	54	E3	気仙沼港 小々汐	501.80	2.64	2.82	原形	工事施工中
	49	55	E4	気仙沼港 朝日	1513.10	3.19	7.20	L1	工事施工中
宮城県 気仙沼振興事務所 農林振興部 (治山施設)	50	56	F1	高石浜海岸	40.00	6.20	6.20	原形	工事完了
	51	57	F2	田中浜海岸	846.00	3.90	3.90	原形	工事発注準備中
	52	58	F3	小田ノ浜海岸	474.00	3.50	3.50	原形	工事発注準備中
	53	59	F4	ノノ浜海岸	219.00	4.00	4.00	原形	工事発注準備中
	54	60	F5	温浜海岸	236.00	4.50	4.50	原形	工事発注準備中
	55	61	F6	崎野海岸	307.00	2.6~3.0	7.20	L1	工事施工中
林野庁 東北森林管理局 宮城北部 森林管理署 (治山施設)	56	62	G1	尾崎・千岩田海岸	520.00	4.50	7.20	L1	測量・概略・詳細設計中
	57	63	G2	岩井崎海岸	1180.00	3.50	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	64	9.80					L1	測量・概略・詳細設計中	
	58	65	G3	御伊勢浜海岸	520.00	3.90	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	59	66	G4	沖ノ田海岸	400.00	3.90	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	60	67	G5	野々下・沖ノ田海岸	345.00	5.00	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中
	61	68	G6	野々下海岸	131.80	3.80	9.80	L1	工事施工中
62	69	G7	大谷海岸(沼尻海岸)	400.00	3.00	9.80	L1	測量・概略・詳細設計中	