

津波復興拠点施設事業の進捗状況について

津波復興拠点施設事業により実施している朝日町地区造船・燃油施設整備事業の進捗状況について、下記のとおり報告します。

記

1 造船施設

(1) 現在の進捗状況

市工事、事業者工事ともに、本年３月末の完成を目指して進めております（市工事の一部外構工事を除く。）。

工事進捗率（平成３１年１月末現在）

用地造成工事等（市工事）	約９４％
海上・陸上施設整備（事業者）	約８５％

(2) 今後のスケジュール

３月	シップリフト等の試運転実施（事業者）
３月末	事業者工事完成
５月末	市工事完成
４月～５月	浪板地区から朝日町地区への移転作業等（事業者）
４月～	周辺環境調査実施（市）（※）
６月（予定）	造船施設竣工式（予定）

※ 周辺環境調査

第４回環境対策評価委員会を本年３月に開催する予定としており、この委員会での協議結果を基に、周辺環境調査の実施を予定（平成３１年度予算計上）

2 燃油施設

(1) 現在の進捗状況

市工事、事業者工事ともに、本年５月末の完成を目指して進めております。

工事進捗率（平成３１年１月末現在）

防護壁設置工事等（市工事）	約８２％
燃油タンク施設整備等（事業者）	約５０％

(2) 今後のスケジュール

５月	燃油供給施設の試運転実施（事業者）
５月末	市工事・事業者工事完成
６月（予定）	燃油施設竣工式（事業者）

3 津波防災拠点施設（市工事）

（1）施設概要

災害発生時の一時避難施設等として、津波防災拠点施設（2階建）を整備します。

（2）今後のスケジュール

3月末	施設実施設計完了
6月	建築工事着工
来年3月末	建築工事完成

【参考】施設概要等

（1）造船施設（事業者分）


事業期間	平成28年3月～31年3月
事業面積	3.64ha
事業費	約105億円

（2）燃油施設（事業者分）

事業期間	平成30年3月～31年5月
事業面積	1.07ha
事業費	約21億円

（3）市事業（造船，燃油，防災拠点施設の合計）

事業期間	平成25年10月～32年3月
事業面積	5.79ha
事業費	約57億円 [東日本大震災復興交付金事業]
補助金	造船：8.0億円 [(公財)日本財団助成金]
	1.5億円 [東日本大震災復興基金]
	燃油：3.7億円 [東日本大震災復興基金]
	(※公共的利用の棧橋分など)



S=1:2,000 (A3)



凡例

種別	面積 (ha)	摘要
事業区域		
造船施設用地	3.64	特定業務施設
燃油施設用地	1.07	特定業務施設
津波防災拠点施設用地	0.17	1F: 従業員駐車場 2F: 重機駐車場 一次避難場所 非常用電源
駐車場	0.33	特定業務施設
緑地	0.18	
緩衝緑地	0.40	
合計	5.79	

