

## 気仙沼市情報通信基盤災害復旧工事の進捗状況について

### 1 市震災復興計画の位置づけ・目的

#### (1) 計画の位置づけ

第7節 「地域コミュニティの充実と市民等との協働の推進」

1 「コミュニティ基盤の整備」

重点事業3 「情報・通信基盤の復旧」（事業No.179）

#### (2) 目的

東日本大震災により被災した市内の情報通信基盤を復旧することにより、市民や企業に地域情報・行政情報を提供する情報基盤を整備する。

### 2 各地域の進捗状況

#### (1) 気仙沼地域

①実施事業 ケーブルテレビ・インターネット（HFC方式）

②復旧内容 伝送路 約156km/389km ヘッドエンド設備・センター施設  
工期 平成24年6月26日～平成25年3月20日（約9か月）

③予算額 1,606,270千円（平成23年度繰越事業）

④財源 535,423千円（平成23年度第3次補正 情報通信基盤災害復旧事業費補助金1/3）  
1,070,847千円（震災復興特別交付税2/3）

⑤契約額 当初 1,449,000千円（税込）  
変更契約後 1,575,000千円（税込）  
※センター施設建築工事追加のため

⑥受注業者 NECネットエスアイ株式会社東北支店 支店長 浅川人美  
仙台市若林区清水小路6番1号

⑦進捗状況 平成24年3月26日 交付決定  
平成24年6月20日 仮契約  
平成24年6月25日 本契約  
平成24年9月19日 変更仮契約  
平成24年9月26日 変更契約  
※現在、土地計画整理事業区域や、道路改修・護岸改修工事等により伝送路の支障移転が生じる可能性のあるルートについて、総務省より、補助事業の交付対象外として取り扱うことを示唆されており、伝送路の敷設区域・ルートについて、再度設計について総務省も含め協議中。

なお、再設計に伴う工期延長が生じることから、総務省と平成25年度への繰越についても協議中。

(2) 唐桑地域

- ①実施事業 ケーブルテレビ・インターネット (FTTH方式)
- ②復旧内容 伝送路 約 22km/80km・センター設備  
工期想定 約 10 か月  
※気仙沼地域の工事進捗状況による
- ③予算額 123,951 千円 (平成 24 年度 12 月補正)  
※平成 25 年度へ繰越し予定
- ④財源 82,634 千円 (平成 24 年度 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 2/3)  
41,317 千円 (震災復興特別交付税 1/3)
- ⑤進捗状況 平成24年12月 6日 交付決定  
平成25年 2月 1日 入札公告  
平成25年 2月14日 入札

(3) 本吉地域

- ①実施事業 イントラネット・インターネット (FTTH方式)
- ②復旧内容 伝送路 約 23km/71km  
工期 平成 24 年 7 月 6 日～平成 24 年 12 月 28 日 (約 6 か月)
- ③予算額 68,500 千円 (平成 23 年度繰越事業)
- ④財源 45,666 千円 (平成 23 年度第 3 次補正 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 2/3)  
22,834 千円 (震災復興特別交付税 1/3)
- ⑤契約額 60,165 千円 (税込)
- ⑥受注業者 東日本電信電話株式会社 宮城支店長 五十嵐克彦  
仙台市若林区五橋 3 丁目 2 番 1 号
- ⑦進捗状況 平成24年 3月21日 交付決定  
平成24年 7月 5日 契約  
平成24年12月21日 しゅん工検査  
平成24年12月25日 供用開始  
※現在、実績報告書提出のため、総務省と協議中