

(平成 30 年 3 月 27 日開催)

東日本大震災調査特別委員会資料 (5)

平成 30 年 2 月 9 日

建設部建築・公営住宅課

保健福祉部社会福祉課

応急仮設住宅の解体スケジュールについて

平成 29 年 12 月 8 日の東日本大震災調査特別委員会で報告しておりますが、現時点での進捗状況と平成 30 年度以降の実施見込みについて報告します。

1 平成 29 年度解体工事の進捗状況

平成 29 年度解体団地数 41 団地

区分	当初予定	団地名	12月報告	現在の状況
校 地 内	I 8月工事完了 9月使用開始	津谷小	当初予定どおり	使用開始済み
		気仙沼中 水梨小 小泉中	当初予定どおり	
	II 7月以降工事開始 12月完了 1月使用開始	条南中	1月完了	
		松岩中	2月完了	
		階上中	2月完了	
		面瀬中 大谷中	3月完了	
	III 10月工事開始 3月完了 4月使用開始	鹿折中	当初予定どおりの見込み (現場確認次第では、校庭全面にわたる暗渠復旧が必要となり、時間を要する場合があります)	
校 地 外		10月以降工事開始 (一部前倒し着工) 3月までに完了	31 団地	当初予定どおりの見込み

2 平成 30 年度以降の解体予定 (42 団地)

昨年 12 月に報告した解体・撤去予定を基本に、入居者の再建・移転等の進捗状況を確認し、全入居者の退去時期が早まった団地は年度を繰り上げ、遅れる団地は年度を繰下げて解体・撤去を行います。

※詳細は 2・3 ページ「年度別解体・撤去予定」のとおり