

応急仮設住宅の平成29年度解体団地について

本年4月の東日本大震災調査特別委員会や、5月の応急仮設住宅代表者連絡会議等で説明していた応急仮設住宅の今後の解体見込みについて、入居者の住宅再建の進捗状況等の確認を踏まえ、宮城県と調整し、本年度における解体団地を下記のとおり確定しましたので報告します。

記

解体・撤去の実施状況と今後の予定

集約化計画時点の合計 92 団地

- ①集約する団地（入居者が拠点団地等へ転居を必要とする団地） 19 団地
- ②集約先の団地（拠点団地） 23 団地
- ③その他の団地（再建による退去完了後解体する団地） 50 団地

年度	解体・撤去団地数		実施済・実施予定の内訳
	実施見込 (H29.4)	実施数	
28	9 (実施済)	9 (実施済)	①集約する団地：6， ②集約先の団地：0， ③その他の団地：3
29	47	41	①集約する団地：12 I 津谷小学校 = 解体工事中，9月から使用開始 II 気仙沼中学校，条南中学校，松岩中学校，水梨小学校，階上中学校，面瀬中学校，小泉中学校，大谷中学校 = 解体工事中，平成30年1月から使用開始 III 鹿折中学校，漁火パーク，天ヶ沢 = 10月解体工事開始，平成30年3月までに完了
			②集約先の団地：1（31年度から前倒し） = 10月以降解体工事開始，平成30年3月までに完了
			③その他の団地：28（30年度から前倒し1含む） = 10月以降解体工事開始，平成30年3月までに完了 ※入居者の住宅再建の進捗状況により解体延期 7 宮城県の応急仮設住宅有効活用方針で解体延期 1（気仙沼西高校）
30	12	19 (見込)	①集約する団地 0， ②集約先の団地 0， ③その他の団地 19
31	24	23 (見込)	①集約する団地 1， ②集約先の団地 22， ③その他の団地 0

※全ての仮設住宅入居者の退居を平成31年3月末に，全仮設住宅団地の解体撤去を平成31年12月末に予定しています。

年度別解体・撤去予定

(平成29年8月1日現在)

年度	解体・撤去		解体・撤去実施予定団地		
	実施見込 (H29.4)	実施数	繰上・繰下	計画通り	
28	9 (実施済)	9 (実施済)	(29年度から繰上) 大島中学校 小原木小学校 中井小学校 (30年度から繰上) 卯名沢	大峠山 赤岩杉ノ沢 松崎柳沢(上沢下) 外尾 小泉小学校	
29	47	41	(30年度から繰上) 東新城一丁目北 (31年度から繰上) 岩月宝ヶ沢北	気仙沼中学校 田中公園 条南中学校 鹿折中学校 浦島小学校 西中才 松岩中学校 水梨小学校 赤岩五駄鱈 東 赤岩五駄鱈 西 赤岩館森 赤岩館森 北 赤岩老松 南 赤岩石兜 松崎萱 階上中学校 南最知 北 面瀬中学校 松崎高谷 東新城コミュニティ	切通 新月中学校 旧月立小学校 東新城一丁目 松川 松川新田 東新城三丁目 新王平グラウンド 旧唐桑小学校 福祉の里B 福祉の里C 漁火パーク 小原木中学校 小泉中学校 蔵内B 今朝磯 津谷小学校 天ヶ沢住宅 大谷中学校
30	12	19 (見込)	(H29年度から繰下) 田谷公園 田中前二丁目南 気仙沼西高校 松崎柳沢(後沢) 赤岩老松北 旧新城小学校 渡戸 大島国民休暇村	五右衛門ヶ原テニスコート 五右衛門ヶ原野球場 旧折壁小学校 旧千厩中 後九条児童遊園 田中前二丁目北 大峠山上 長磯前林 南最知南 東	南最知南 西 蔵内A

年度	解体・撤去		解体・撤去実施予定団地		
	実施見込 (H29.4)	実施数	繰上・繰下	計画通り	
31	24	23 (見込)	(H29年度から繰下) 気仙沼市総合体育館	気仙沼公園 反松公園 神山公園 駒場公園 東八幡前 西八幡前 西八幡町 市営テニスコート 水梨コミュニティ 三峰公園 松崎柳沢(上沢)	五右衛門ヶ原運動場 長磯七半沢 面瀬ふれあい 岩月宝ヶ沢 南 岩ヶ崎公園 福祉の里A 津谷高岡 山田大名広場 旧本吉農業改良普及センター 旧小泉中学校 はまなす台
合計	92	92			

※平成30年度及び平成31年度の実施見込みは、入居者の住宅再建の進捗状況により、繰上又は繰下する場合があります。