

## 農地の復旧状況について

1. 被害状況 震災により耕地面積3,005haのうち648haが浸水。  
648haのうち復旧が必要な521ha（田346ha、畑175ha）について、  
県営で災害復旧事業を実施。国災査定額の合計は、10,044,956千円。

## 2. 復旧の状況

区分	面積	地区名	うち完了(見込み)
全体面積 (査定面積)	521.32ha	(46地区) 気仙沼23地区 本吉21地区 唐桑2地区	
H23年度 着手	103.64ha	(6地区) 内田の一部、野田の一部・二本松 沖の田、津谷明戸、小峰崎、幣掛	完了 35.9ha(6.9%) H25.3 予定 67.74ha(13.0%)
H24年度 着手	86.58ha	(18地区) 松崎中瀬・高谷・馬場、 大島7、本吉10地区	H25.3 予定 86.58ha(16.6%) (工期延長見込み)
未着手	区画整理実施 77.5ha	(3地区) 最知(1)・(2)、大谷	H28.3 予定 77.5ha(14.9%)
	その他 253.6ha	(19地区) 気仙沼11地区 本吉6地区 唐桑2地区	H28.3 予定 253.6ha(48.6%)

## 【H23年度着手分】

- ・H24.5月までに野田8.2ha、沖の田6.8ha、津谷明戸20.9haが完了。
- ・残67.74haについては、盤上げや客土が必要なためH25.3完了予定。

## 【H24年度着手分】

- ・松崎中瀬・高谷・馬場地区、大島7地区は、H24.10発注。
- ・本吉10地区は、H24.10~12月発注。現工期はH25.3月だが、盤上げや客土の必要な箇所等については、工期延長の見込み。

## 【未着手分】

- ・最知、大谷地区77.5haは災害復旧事業と併せ、区画整理事業を実施予定。
- ・その他の地区は、漁業集落整備、防潮堤、河川、三陸道など他事業との調整が必要であり、今後、順次地域の関係農家への説明会を開催し、復旧工事を実施予定。

# 農地復旧位置図(気仙沼)

県境

大沢

R 45

東八幡前・東中才

松崎北沢・前浜

大浦

東舞根・西舞根

気仙沼市(旧唐桑町)

R 45

赤岩館下

小々汐

三ノ浜(2)

赤岩杉ノ沢

二ノ浜(1)

松崎片浜

気仙沼市

松崎中瀬・高谷・馬場

浦の浜

松崎尾崎

田尻

外畑

高井

気仙沼市(旧唐桑町)

長崎

最知(1)

浅根

駒形

最知(2)

内田(2)

内田(3)

内田(1)

沖ノ田(2)

沖ノ田(1)

大谷

気仙沼市(旧本吉町)

赤牛

津谷明戸

小峰崎

幣掛

大沢・津谷長根

登米沢

新圃の沢(1)

新圃の沢(2)

新圃の沢(3)

新圃の沢(4)

泉(3)

泉(2)

泉(1)

泉(4)

歌生

二十一浜

南三陸町(旧歌津町)

蔵内

- H23年度 復旧工事着手箇所
- H24年度 復旧工事着手予定箇所
- H25年度 復旧工事着手予定箇所

1:70,000

【この地図の作成に当たっては、国土地理院発行の数字地図(1:25,000)を複製したものである。(資料番号: 平70-030, 第1165号)】