

## 気仙沼市震災復興計画の実施状況（平成 26 年度下半期）における概要

### <記号の説明>

●一般的なコメント

○今期完了した事業

△上方修正した事業

▼下方修正した事業

◆問題ありと自己評価した事業

### 全体概要

#### ● 総合評価における状況

全般的には、前回（平成 26 年度上半期）に比べて、関係者等との調整が進まなかったことなどにより、計画通りに進まず、遅れが生じている事業が増えている

	計画を上回る S	計画通り A	課題があるが前進 B	問題あり C	完了 F
26 上半期	4 事業 (2.1%)	99 事業 (51.0%)	75 事業 (38.7%)	2 事業 (1.0%)	14 事業 (7.2%)
26 下半期	4 事業 (2.1%)	87 事業 (45.4%)	85 事業 (43.8%)	2 事業 (1.0%)	16 事業 (8.3%)
増 減	±0 事業 (0.0%)	-12 事業 (-6.2%)	+10 事業 (+5.1%)	±0 事業 (0.0%)	2 事業 (1.1%)

- ソフト系事業は比較的「計画通り」と評価している事業が多いが、市民や関係団体等と協議・調整を行う事業においては、「遅れている」「課題あるが前進」としている事業が多い。

### 第1節 市土基盤の整備

- ▼ 「2 被災市街地復興土地区画整理」は、南気仙沼地区で完成予定の一部の完成時期が遅くなったため、下方修正した。
- ▼ 「13 JR線の復興」については、財政負担の見通し等がたたず進展がない状況であること、地域の足は、BRTの運行により一定程度確保されていることにより、下方修正した。

## 第2節 防災体制の整備

- ▼ 「39 指定避難場所（避難ビルを含む）の見直し」については、東日本大震災時の浸水地域を浸水想定として検討してきたが、復興交付金申請の協議において、災害危険区域による浸水想定に変更となり、作業の見直しが必要となったことから下方修正した。
- △ 「44 災害時要援護者対策の推進（防災のバリアフリー、高齢者・子ども・障害者の安全対策）」については、避難行動要援護者名簿を作成し、避難支援等関係者に名簿提供を行ったことから、上方修正した。
- △ 「49 消防団施設等の復旧・整備」については、工期の遅れはあるが、基盤整備が整ってきたことにより復旧整備が進んでいることから、上方修正した。
- ▼ 「56 防災教育の充実」については、南リアス・ジオプロジェクト、防災アイデアコンクールの具現化が図られなかったことから、下方修正した。

## 第3節 産業再生と雇用創出

- △ 「63 災害廃棄物一次仮置き場用地の借上げ農地復旧」については、復旧事業に着手し、施工方法の変更等の課題はあるが、概ね計画通りに進んでいることから、上方修正した。
- ▼ 「80 気仙沼地域HACCP工場の認定・ブランド商品認証」については、施設の復旧、事業の再開が最優先の時期であるため、衛生管理を軸とした業界あがりの取組が困難であることから、下方修正した。
- ▼ 「85 漁港施設の復旧（第1種漁港施設等災害復旧）」「87 漁港施設の復旧（県営漁港施設等災害復旧）」については、漁業関係者等との調整に時間を要していることから、下方修正した。
- ▼ 「107 大島の交通・集客拠点（仮称）気仙沼大島ウェルカム・ターミナルの整備」については、事業実施に向けて地元協議の素地はあるものの、合意形成には至っていないことから、下方修正した。

#### 第4節 自然環境の復元・保全と環境未来都市（スマートシティ）の実現

- △ 「147 十八鳴浜・九九鳴き浜の維持・保全」については、実施量は限られているが、着実に計画を遂行したことから、上方修正した。
- △ 「148 浄化槽設置補助」については、住宅の建築数が予想を下回っているが、着実に計画を遂行したことから、上方修正した。

#### 第5節 保健・医療・福祉・介護の充実

- △ 「158 被災障害福祉施設等の復旧・整備」については、工事費等の高騰により予算が不足する恐れがあるものの、請負業者が決定したことにより、完成時期の見通しが立ったことから、上方修正した。

#### 第6節 学びと子どもを育む環境の整備

- ▼ 「169 社会教育施設の復旧・再建」について、気仙沼図書館の設計業務は、基本設計から実施設計へ着手できる段階まで進んでいるが、小泉公民館の完成が2ヶ月ほど延長したことから、下方修正した。
- ▼ 「173 学校の適正配置」は、予定通り、3月に白山小、小原木中の閉校式を行ったが、第2段階で統合を予定している5小中校区のうち、地域懇談会を実施できたのは3小学校区にとどまったことから、下方修正した。
- △ 「175 文化施設の復旧」については、はなます館で改修計画を前進することができたことから、上方修正した。

#### 第7節 地域コミュニティの充実と市民等との協働の推進

- 地域コミュニティの充実と市民等との協働の推進においては、大抵の事業が課題はあるにしても前進している。