

気仙沼市震災復興推進会議資料（8）

（12月6日気仙沼市議会東日本大震災調査特別委員会資料）

平成26年1月17日

震災復興・企画部 震災復興・企画課

気仙沼市震災復興計画の実施状況（平成25年度上半期）について

1 趣旨

気仙沼市震災復興計画の実施段階において、事業の内容や進捗状況などを定期的に把握するとともに、課題を明らかにし、次の事業展開に生かす「計画策定→実施→評価→取組充実のサイクル」の考え方が重要であることから、庁内事業担当部・課レベルにおいて、実施状況のまとめと自己評価を行いました。

2 内容

調査の対象：復興計画に掲載した194の重点事業

調査の内容：事業ごとの平成25年度上半期（平成25年4月から平成25年9月まで）における実施状況及び進捗自己評価

調査の方法：「進行管理シート」により、各事業担当部・課で記載

調査の期間：平成25年10月

3 評価の区分及び単純集計

評価の区分：「復興の内容（質・量）」、「復興の速度」の2つの観点から実施状況の評価し、「総合評価」を加えました。

【評価の区分及び単純集計】 *（ ）内は平成24年度下半期分

ア 復興の内容（質・量）

S計画を上回る	A計画の想定通り	B計画を下回る	F完了
6（5）	137（138）	41（46）	10（5）

イ 復興の速度

S計画より早く進んでいる	A計画通りに進んでいる	B計画より遅れている	F完了
2（0）	127（122）	55（67）	10（5）

ウ 総合評価

S計画を上回る	A計画通り	B課題があるが前進	C問題あり	F完了
4（4）	89（84）	83（81）	6（15）	12（10）

計画の柱	取組の方向	重点事業		復興の内容(質・量)	復興の速度	H25上半期総合評価	前回の比較	
		No.	事業名	自己評価	自己評価	自己評価		
第1節 市土基盤の整備	①市の土地利用方針の策定	1	市の土地利用方針の策定	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		2	被災市街地復興土地区画整理	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		3	道路災害復旧・改良復旧等	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		4	土地の嵩上げ	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		5	地籍調査	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	↗	
	③交通網の整備	6	三陸縦貫自動車道整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	↘	
		7	気仙沼大島架橋整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		8	主要地方道気仙沼唐桑線（唐桑最短路）整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		9	国道346号津谷道路（本吉バイパス）整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		10	道路整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		11	道路災害復旧・改良復旧等	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		12	都市計画道路整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	↗	
		13	JR線の復興	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		14	路線バスの運行	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		15	大島航路の運航	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	↘	
	④海岸・河川施設の整備	16	海岸保全施設災害復旧・海岸堤防設置	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		17	河川災害復旧・河川堤防嵩上げ	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		⑤安全な居住環境の整備	18	防災集団移転	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→
			19	移転住宅団地整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→
	⑥下水道の整備	20	災害公営住宅整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		21	木造住宅耐震化促進	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
		22	公共下水道施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		23	特定環境保全公共下水道施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	F 完了	完了	
	⑦水道・ガスの整備	24	漁業集落排水施設災害復旧			F 完了	完了	
		25	農業集落排水施設災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		26	都市下水道施設災害復旧	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		27	上水道施設の災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
28		上水道施設の災害復興	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→		
第2節 防災体制の整備	①地域防災計画の見直し	29	ガス事業のあり方検討	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		30	気仙沼市地域防災計画の見直し	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	→	
		31	防災行政無線施設・設備災害復旧	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
	②津波対策の推進と防災体制の整備	32	災害情報の把握伝達システムの整備			F 完了	完了	
		33	潮位津波観測等災害復旧			F 完了	完了	
		34	災害時の広報体制	S 計画を上回る	A 計画通り	S 計画を上回る	→	
		35	緊急時の携帯電話の通話環境の改善			F 完了	完了	
		36	災害用備蓄倉庫・物資整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		37	道路整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		38	命を守ることを第一とした津波避難施設等の整備	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		39	指定避難場所（避難ビル含む）の見直し	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		40	緊急時に備えた井戸水や小川の活用等	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		41	庁舎の自家発電設備整備等停電時対策	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		42	サーバのクラウドコンピューティング化の検討	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
		43	防犯施設整備	A 想定通り	B 遅れている	B 課題あるが前進	↘	
		44	災害時要援護者対策の推進（防災のバリアフリー、高齢者・子ども・障害者の安全対策）	B 計画を下回る	B 遅れている	C 問題あり	↘	
		45	自動車による避難及び夜間における避難のあり方検討	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
	46	災害に強い交通安全施設整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	47	最大レベルの津波に対応した防災活動のあり方の検討	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
	③消防体制の整備	48	消防署等防災拠点施設整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		49	消防団施設等の復旧・整備	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		50	防災研修の充実	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		51	市民活動団体への支援	A 想定通り	A 計画通り	B 課題あるが前進	→	
	④防災学習の充実	52	水門・陸間等の閉扉の検討	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→	
		53	鎮魂の森及び震災復興・防災祈念公園整備	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↗	
		54	津波フィールドミュージアムの整備			F 完了	完了	
		55	防災学習の拠点づくり（防災学習のメッカづくり）	B 計画を下回る	B 遅れている	B 課題あるが前進	↗	
56		防災教育の充実	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
57		防災講座等の実施	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		
58		防災アイデアコンクールの開催	A 想定通り	A 計画通り	A 計画通り	→		

①持続可能な農 林業の再生	59	農地・農業用施設災害復旧等	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	60	林地施設災害復旧	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	61	東日本大震災農業生産対策交付金	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	62	被災農家経営再開支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	63	災害廃棄物一次仮置き場用地の借上げ農地復旧	B	計画を下回る	B	遅れている	C	問題あり	↘
	64	災害廃棄物二次仮置き場用地の借上げ予定農地復旧	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
	65	園芸特産重点強化整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
	66	畜産経営推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	67	6次産業化推進整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	68	生産組織育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	69	森林環境整備推進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	②日本一活気溢 れる水産都市の 実現	70	気仙沼市魚市場整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進
71		トラックターミナル整備	B	計画を下回る	B	遅れている	C	問題あり	↘
72		漁船漁業構造改革総合対策	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
73		漁船誘致促進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
74		気仙沼市水産業振興特区	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
75		水産加工施設等復旧支援（水産加工施設復旧支援）	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	↘
76		水産加工施設等復旧支援（製氷冷凍施設等復旧支援）	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
77		水産加工場等区画整理	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
78		新規水産加工団地造成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
79		東北漁業早期再開支援（岡本プロジェクト）					F	完了	完了
80		気仙沼地域HACCP工場認定・ブランド商品認証	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
81		気仙沼漁港のナンバリング	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
82		船舶用陸電施設の整備					F	完了	完了
83		みやぎの漁場再生	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
84		漁場生産力回復支援（海浜清掃）	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
85		漁港施設の復旧（第1種漁港施設等災害復旧）	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
86		漁港拠点整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
87		漁港施設の復旧（県営漁港施設等災害復旧）	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
88		共同利用漁船等復旧支援対策	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
89		養殖施設災害復旧	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
90		養殖漁業総合対策	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
91		水産加工施設等復旧支援（沿岸漁業施設等復旧）	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
92		さけ・ます生産地震災害復旧支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
93		種苗生産施設整備	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
94	水産研究機関等再整備・誘致	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
95	水産物高付加価値化推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗	
③まちづくりを 牽引する商工業 の推進	96	仮設施設の整備及び貸与	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	97	中小企業振興資金・小企業小口資金融資あつせん	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	98	商店街復旧・復興支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	99	新しい商店街づくり支援	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	100	事業所支援隊の派遣とプロフェッショナル人材の育成	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	101	食品・自動車・高度電子機械等産業の集積	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
	102	造船所集約及び機能高度化支援	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	103	石油備蓄施設復旧支援	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	104	被災製造事業者再開支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	105	気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	106	「道の駅」の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	107	大島の交通・集客拠点（仮称）「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→
	108	物産振興関連団体の再編及び体制強化	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
④地域資源の魅 力を生かした観 光の展開	109	観光戦略会議の設置と関連団体の組織強化支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	110	自然公園園地等の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	111	宿泊施設整備支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	112	観光看板等の再整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	113	コンベンション機能の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	114	観光施設等の整備	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	115	「道の駅」の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗
	116	被災海水浴場の砂浜復元	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	117	震災の教訓を活かした地域再生観光	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	118	食のまち観光物産推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→
	119	産業観光の推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	120	平泉世界遺産連携等広域観光推進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	121	外国人観光客誘致促進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	122	観光イベント支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	123	誘客宣伝支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	124	ホヤぼーやプロジェクト	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	125	ネーミングライツの活用	B	計画を下回る	B	遅れている	C	問題あり	→
	126	観光関連学科の誘致	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	127	JR新駅の周辺整備	B	計画を下回る	B	遅れている	C	問題あり	→
	128	鎮魂の森及び震災復興・防災記念公園整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗
	129	三陸復興国立公園の整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→

第3節 産業再生と 雇用創出	⑤新たな産業の 誘致と創出	130 工業団地の造成	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
		131 企業誘致推進	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		132 食品・自動車・高度電子機械等産業の集積	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		133 コミュニティビジネス等支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		134 気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
	135 「道の駅」の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗		
	136 大島の交通・集客拠点（仮称）「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→		
	⑥雇用創出と人 材育成	137 緊急雇用創出・ふるさと雇用再生特別基金	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		138 技能講習受講料助成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		139 次代を担う地域産業の人材育成支援	S	計画を上回る	A	計画通り	A	計画通り	↗	
140 実業高校・高等技術専門学校存続		A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→		
141 災害による廃 棄物の迅速処理		141 災害等廃棄物処理	B	計画を下回る	B	遅れている	C	問題あり	↘	
第4節 来都市（スマートシ ティ）の復元・保 全と環境未	①自然環境・景 観の復元と保全	142 漁港瓦礫等撤去	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		143 漁場生産力回復支援（海浜清掃）	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		144 森林育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		145 温暖化防止間伐推進	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		146 環境林型県有林造成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		147 十八鳴浜・九九鳴き浜の維持・保全	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
		148 浄化槽設置補助	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		149 農地・農業用施設災害復旧等	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
	③再生可能エネ ルギーの導入と 環境未来都市 （スマートシ ティ）の実現	150 公共施設CO2排出削減対策	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
		151 新エネルギー設備導入支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		152 太陽光発電導入促進	S	計画を上回る	S	早く進んでいる	S	計画を上回る	↗	
		153 集団移転地エコタウン化	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		154 エコエネルギー・コスト削減実践支援	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	↗	
		155 エコタウン・環境未来都市（スマートシティ）構想策定	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		156 船舶用陸電施設の整備					F	完了	完了	
		第5節 福祉・保健・介 護の充実・医 療の充	①被災福祉施設 の復旧と体制整 備	157 被災高齢者福祉施設等の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り
158 被災障害福祉施設等の復旧・整備	A			想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
159 被災保育所等の再建	A			想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
②地域医療の再 生と体制整備	160 災害拠点病院（市立病院）整備		A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
	161 市立本吉病院の再生		A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	↘	
	③保健・医療・福祉 ・介護の連携強化		162 保健・医療・福祉・介護のネットワークづくり	S	計画を上回る	S	早く進んでいる	F	完了	完了
			163 地域の連携・協力体制の充実	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
	④被災者の生活 支援		164 被災地における介護保険対策	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
			165 被災者の総合相談	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
			166 被災者の健康づくり支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→
167 被災した子育て世代の負担軽減と保育サービス等の充実		A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→		
第6節 も育む 環境と 子ども の整備	①学校・社会教 育施設の復旧と 整備	168 学校施設等の復旧・再建	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗	
		169 社会教育施設の復旧・再建	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		170 社会体育施設の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
	②学校教育環境 の整備	171 就学・学習支援の充実	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		172 防災教育の充実	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		173 学校の適正配置	A	想定通り	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
	③文化財の復元と 文化施設の復旧	174 被災文化財の修理・修復	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		175 文化施設の復旧	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗	
		176 大学・研究機関等との連携と誘致	S	計画を上回る	A	計画通り	S	計画を上回る	→	
		④大学・研究機関等との連携と誘致								
第7節 市民等との協 働の推進	①コミュニティ 基盤の整備	177 学校・地域・家庭でのコミュニティを支える人材育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		178 コミュニティ施設の復旧・整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		179 情報通信基盤復旧・復興	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		180 災害情報の把握伝達システムの整備					F	完了	完了	
	②新しいコミュ ニティの形成支 援	181 仮設住宅での自治組織の設立・運営支援	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		182 生涯スポーツの推進	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		183 防災集団移転	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		184 移転住宅団地整備	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→	
		185 災害公営住宅整備	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		186 減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士のコミュニティづくり	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→	
		187 市民（自治組織）・NPO・企業等とのネットワークづくり	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗	
		188 市民活動団体への支援	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
		189 情報の共有体制づくり	S	計画を上回る	A	計画通り	S	計画を上回る	→	
		190 支援団体情報データベース作成	A	想定通り	A	計画通り	B	課題あるが前進	→	
③市民等との協 働の推進	191 広域的な交流・在住外国人の支援体制の整備	B	計画を下回る	B	遅れている	B	課題あるが前進	→		
	192 社会イノベーター公志園決勝大会運営					F	完了	完了		
	193 まちづくりの担い手育成	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	→		
	194 まちづくり会社の設立と運営	A	想定通り	A	計画通り	A	計画通り	↗		