

令和4年1月（臨時会）

第123回

# 気仙沼市議会議案説明資料

令和4年1月26日提出

# 目 次

(令和4年1月26日提出)

議案 番号	件 名	頁	備 考
1	令和3年度気仙沼市一般会計補正予算	別冊	

# 目 次


(令和4年1月26日提出)

報告 番号	件 名	頁	備 考
1	専決処分の報告について	4	



# 工 事 請 負 変 更 契 約 書

- 1. 工事番号 令和元年度 第 149 号
- 2. 工 事 名 南気仙沼雨水幹線函渠築造工事
- 3. 工事場所 気仙沼市港町地内外



令和元年12月20日 締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について契約を変更する。

## 記

- 1 原請負代金額に対する 増 額 一金 15,942,300 円也  
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 増 額 1,449,300 円也
- 2 契約保証金に対する 増減 額 一金 一 円也
- 3 前払金額に対する 増減 額 一金 一 円也
- 4 中間前払金額に対する 増減 額 一金 一 円也
- 5 完成期日 原 竣 工 期 日 令和4年3月28日  
変更竣工期日 一
- 6 原契約書第40条の債務負担行為に係る契約の特則 別紙のとおり
- 7 図面及び仕様書 (金額を除いた設計書) 別紙のとおり

上記変更契約の証として、本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 4 年 1 月 12 日

発注者 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号  
気仙沼市  
気仙沼市長 菅原 成



受注者 住所(所在) 仙台市青葉区中央三丁目10番19号  
東鉄工業株式会社東北支店  
氏名(名称) 執行役員 支店長 野村 修



## 南気仙沼雨水幹線函渠築造工事変更内容一覧

費目	単位	変更前		変更後		増減		主な変更理由
		数量	金額(円)	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
①直接工事費	式	1	528,551,048	1	539,167,847		10,616,799	
(1) 函渠工	式	1	399,702,937	1	405,652,404		5,949,467	・函渠工の延長について、既設函渠との接続位置の調整による減 ・仮設排水工について、ゲート据付け作業に伴い、排水ポンプ8箇所のうち1箇所の排水期間を延長することによる増
(2) 管路土留工	式	1	109,367,311	1	114,034,643		4,667,332	地盤改良工について、地中の泥と薬液材が混合された際に発生した排泥量が想定以上となったことによる汚泥運搬量及び処分量の増
(3) 特殊マンホール工	箇所	5	18,915,000	5	18,915,000			
(4) マンホール工	箇所	2	565,800	2	565,800			
②共通仮設費	式	1	80,668,076	1	81,377,060		708,984	
③純工事費(①+②)			609,219,124		620,544,907		11,325,783	
④現場管理費	式	1	190,293,000	1	193,470,000		3,177,000	
⑤工事原価(③+④)			799,512,124		814,014,907		14,502,783	
⑥一般管理費等	式	1	84,959,876	1	86,176,093		1,216,217	
⑦工事価格(⑤+⑥)			884,472,000		900,191,000		15,719,000	
請負率	92.20%							
請負金額(税抜)			815,480,000		829,973,000		14,493,000	
消費税			81,548,000		82,997,300		1,449,300	
請負金額			897,028,000		912,970,300		15,942,300	

南気仙沼雨水幹線函渠築造工事変更契約推移表

(単位：円)

	現請負金額 (a)	変更金額 (対c比) (b)	当初議決金額 又は変更後の 金額 (a+b)	専決処分対象 基準金額(直 近の議決金額) (c)	専決処分可否 判断に係る変 更金額累計 (対c比)	竣工期限	契約日 (仮契約日)	議会上程
原契約 (議決)	474,870,000		474,870,000	474,870,000		R3.3.31	R1.12.20 (R1.11.25)	第105回定例会 議案
第1回変更 (専決処分)	同上	41,377,600 (8.7%)	516,247,600	同上	41,377,600 (8.7%)	同上	R2.8.3	第113回定例会 報告
第2回変更 (議決)	516,247,600	181,866,300 (38.3%)	698,113,900	同上	223,243,900 (47.0%)	同上	R3.2.17 (R2.12.25)	第116回定例会 議案
第3回変更 (決裁)	698,113,900	—	同上	698,113,900	—	R3.8.31	R3.3.15	—
第4回変更 (決裁)	同上	—	同上	同上	—	R4.3.28	R3.7.6	—
第5回変更 (議決)	同上	198,914,100 (28.5%)	897,028,000	同上	198,914,100 (28.5%)	同上	R3.9.24 (R3.7.29)	第119回定例会 議案
第6回変更 (専決処分)	897,028,000	15,942,300 (1.8%)	912,970,300	897,028,000	15,942,300 (1.8%)	同上	R4.1.12	第123回臨時会 報告